

ELEWACJA	elewacja północna	elewacja wschodnia	elewacja południowa	elewacja zachodnia	suma
wymienione:					
wymienione okno przedzielone w połowie (szt.)	10	5	12	14	41
wymienione okno z naświetlem dolnym otwierane (szt.)	4	5	0	0	9
wymienione okno z naświetlem dolnym nieotwierane (szt.)	0	0	1	1	2
wymienione okno o skrzydle otwieranym pełnym (szt.)	9	17	11	2	39
wymienione okno z naświetlem górnym otwierane (szt.)	14	17	4	8	43
wymienione okno z naświetlem górnym nieotwierane (szt.)	0	0	1	1	2
wymienione okno stałe (szt.)	0	0	25	33	58
SUMA	37	44	54	59	194
orginalne:					
brak szyby w pasie ciemnozielonym o wym 6x870x700 mm	1	2	1	3	7
brak szyby w pasie jasnozielonym o wym 6x870x600 mm	2	1	0	0	3
wysunięta szyba w pasie ciemnozielonym o wym 6x870x700 mm	0	0	0	0	0
wysunięta szyba w pasie jasnozielonym o wym 6x870x600 mm	1	1	0	0	2
brak szyby w miejscu okna orginalnego stałego	0	0	0	2	2
zamurowane okno w miejscu orginalnego obrotowego	0	0	3	2	5
zamurowane okno w miejscu orginalnego stałego	0	0	1	0	1
usterki					
potłuczone szyby w oknach	7	0	0	2	9
brak szyby w pasie szklenia nieprzeziernego dużego o wym 6x870x700 mm	2	2	1	3	8
brak szyby w pasie szklenia nieprzeziernego małego o wym 6x870x600 mm	1	1	0	0	2
brak łączników w profilu podpierającym szyby nieprzeziernie	31	27	30	28	116
brak profilu podpierającego szybę nieprzezierną dł 88 cm profil zimnogięty	7	6	4	7	24
dyslokacja szyby nieprzezierniej	4	1	0	0	5
dyslokacja profilu podpierającego szybę	2	1	2	3	8
brak obróbek blacharskich zamykających fasadę	13	5	11	7	36
brak wkrętów w profilu pionowym	1	0	1	2	4